

Oppgaveoversikt: Investeringer 2021

Oppgaver

FILTRER PÅ STATUS

Vis alle

SØK I OPPGAVETABELL

Saksnr	Sakstekst	Vedtaket hovedpunkter	Ref.	Link	Frist	Status politisk	Status adm.	Komm.dir. komm.	Saksb. komm.
805	RF04 - Overføringsledning vann over Kjønnås	Det skal anlegges ny vannledning og avløpsledninger langs Midtvegen, som en forbindelse mellom Grådalshaugen høydebasseng og Gunstadskogen høydebasseng. Formålet er hovedsakelig å etablere ekstra vannforsyning til Ringebu sentrum. I tillegg kommer tilknytninger av nye abonnenter som en del av opprydning i spredt avløp i randsoner. Ny trykkøker i Grådalshaugen høydebasseng er inkludert i prosjektet.	K-sak 101/20	Ekstern link	31.12.2022	Ferdig	Startet		Arbeidene er i gang, og fremdriftsplan følges. Sluttdato er 31.10.2022.
774	Veganlegg Kvitfjell øst mellomstasjon	Revidering av reguleringsplan for Kvitfjell alpinlandsby er et nødvendig tiltak for å løse de trafikale utfordringene ved mellomstasjonen i Kvitfjell Øst. Revidering av gjeldende reguleringsplan er også et ledd i å legge til rette for utvikling av området og for å sikre statusen til Kvitfjell alpinanlegg som et nasjonalanlegg.	K-sak 097/20	Ekstern link	31.12.2022	Startet	Startet		Arbeidet med revidering av reguleringsplan for Kvitfjell alpinlandsby er i gang. Det er gjort avrop fra rammeavtalene på rådgiver som skal gjennomføre prosessen sammen med kommunen. Arbeidet går over 2 år og skal ferdigstilles i 2022
772	Linåkertunet og ROS - Automatiske døråpnere	Linåkertunet E-Bygg, Nye dører med automatiske døråpnere (gjelder ikke ROS).	K-sak 097/20	Ekstern link	31.12.2021	Ferdig	Startet		Nye ytterdører med automatiske åpnere ble satt inn i omsorgen ved Linåkertunet desember 2021. Noe opplæring med adgangskontroll gjenstår, utføres vinter/vår 2022. Adgangskontroll på aktuelle dører på ROS monteres vår -22, der

Saksnr	Sakstekst	Vedtaket hovedpunkter	Ref.	Link	Frist	Status politisk	Status adm.	Komm.dir. komm.	Saksb. komm.
									tilgang til bygget er avhengig av covid-restriksjoner.
770	Mobile nødstrømsaggregat	Som beredskapstiltak er det kjøpt inn 2 stk nødstrømsaggregater	K-sak 097/20	Ekstern link	31.12.2022	Ferdig	Ikke startet		Det ses på mulighet til å kjøpe 2 mindre aggregater for bruk på forskjellige utestasjoner dersom det er behov for de store aggregatene på vannverkene samt 3 diesel-tanker på 1m3. Disse er planlagt innkjøpt i år.
765	Jernbaneundergang Ringebru		K-sak 097/20	Ekstern link	31.12.2022	Startet	Startet		Det er bestilt prosjektering av Jernbaneundergangen for å se på arealbehov og kostnader med en slik undergang. Det er Sweco som er engasjert etter avrop fra rammeavtale. Sweco skal også koordinere tiltaket opp mot Bane Nord. Det er dialog med vegvesenet, fylkeskommunen og Bane Nord med mål om felles planlegging for å få en best mulig helhetlig løsning. Foreløpige skisser av alternativer ble presentert i KST 26.10.21 Første utkast til rapporten er overlevert og kommentarer er sendt i retur for å få ferdigstilt rapporten. Rapport fra Sweco er ferdig og vil bli presentert i UPT i februar 2022. Det må nå jobbes både administrativt og politisk for å få til finansiering fra eksterne.
762	Boligtomter Ringebru	Opparbeidelse boligtomter Kvislen	K-sak 097/20	Ekstern link	31.12.2021	Startet	Ikke startet		Dette er satt på vent. Det arbeides med alternativer for sentrumsnære leiligheter og modeller gjennom Husbanken. Det er gjennomført forhandlinger om en aktuell tomt og forslag til avtale om kjøp er levert til gjennomsyn hos selger.
760	Sør-Fåvang - Etablering felles avløpsløsning	Etablering av renseanlegg med ledningsnett i Sør-Fåvang for kloakkhåndtering av 29 boliger med privat avløpsløsning, samt tilkobling av 16 framtidige boliger. Mulighet for evt. tilkobling av flere boliger nordover langs Fåvangvegen i 2023 og framover	K-sak 097/20	Ekstern link	31.12.2023	Ferdig	Startet		Kontrakt med prosessleverandør av renseanlegg er signert. Komponenter med lang leveringstid er satt i bestilling. Status 25.11.2021:Ringebru kommune har igjennom rammeavtale avtalt at Sweco besørger rollen ansvarlig søker i prosjektet og utfører nødvendig forarbeid for, og søknad om, rammetillatelse.Nabovarsling av både tiltak og utslippstillatelse pågår.Søknad om

Saksnr	Sakstekst	Vedtaket hovedpunkter	Ref.	Link	Frist	Status politisk	Status adm.	Komm.dir. komm.	Saksb. komm.
									utslippstillatelse pågår som egen sak. Status 04.03.2022: Ekstern gjennomgang av søknad om utslippstillatelse pågår. Dispensasjonsbehandling for 100 metersone pågår. Når dette er behandlet vil rammetillatelse bli behandlet. Anbudsprosess på anleggsarbeidene står for tur.
757	Grunnerverv Næringsareal Frya og Fåvang	Målet er å få kjøpt næringsareal på Frya. På Fåvang førte kommunens initiativ til at arealet som er avsatt til næring i kommuneplanens arealdel ble solgt privat.	K-sak 097/20	Ekstern link	31.12.2022	Startet	Startet		Dialog med ulike grunneiere og tomteeiere om kjøp av areal. Så langt er ingen ting formalisert.
754	Gatebelysning	Utførelse av prosjekt med blant annet utskifting av HQL-armaturer, ny lyskilde ble LED. Endrede krav medfører at strømforsyning må oppgraderes med egne skap og målere.	K-sak 097/20	Ekstern link	31.12.2022	Ferdig	Startet		Gjenstår arbeider med styreskap og strømmålere. Status 04.03.2022: Det ble gjennomført møte med Vevig, GE Fiber og Ringebu kommune i Januar 2022. Gatelysanlegget til Ringebu kommune henger fortsatt sammen med Vevig`s installasjoner og noe arbeider gjenstår før gatelysnettet kan driftes selvstendig. Når Vevig separerer kommunens nett vil det også bli tilrettelagt for avmåling i samme omgang. Installasjonsarbeider utføres av godkjent installasjonsbedrift i samarbeid med Vevig og GE Fiber.
741	Standardheving ringnett VA (2013)	Standardheving av kommunalt ledningsanlegg og etablering av ringledninger. Prosjektet benyttes fortrinnsvis for å ta Side 40 av 46 med nødvendige oppgraderinger ifb med rehabiliteringsprosjektene som gjennomføres hvert år	K-sak 097/20	Ekstern link	31.12.2024	Ferdig	Startet		Status 23.02.2022:Midlene benyttes til oppgraderinger i sammenheng med kommunens driftsprosjekter der kommunalt VA-anlegg rehabiliteres. Prosjektet ligger inne med en årlig bevilgning flere år frem i tid og kan derfor ikke settes til
734	Utbyggingsavtaler Kvittfjell	Her føres inntekt fra anleggsbidrag i henhold til utbyggingsavtaler i Kvittfjell. Tiltak satt i rammeplan vannforsyning Kvittfjell føres på dette prosjektet.			31.12.2024	Ferdig	Startet		Dette er et løpende prosjekt for inkomne anleggsbidrag i henhold til utbyggingsavtaler tilhørende reguleringsplaner i Kvittfjell. Anleggsbidragene skal dekke fellestiltak planlagt i rammeplan vannforsyning Kvittfjell. For mer informasjon om pågående utbyggingsavtaler, se for eksempel saksnr 08/1940. For å se eksempel på en utbyggingsavtale gå til www.kommunekart.com .

Saksnr	Sakstekst	Vedtaket hovedpunkter	Ref.	Link	Frist	Status politisk	Status adm.	Komm.dir. komm.	Saksb. komm.
729	Trafikksikkerhetsplan - tiltak	Prosjektet dekker egenkapital for søknad om midler til trafikksikkerhetstiltak fra Statens Vegvesen etter tiltaksliste i trafikksikkerhetsplan utarbeidet av Ringebu kommune.	K-sak 097/20	Ekstern link	31.12.2022	Ferdig	Startet		Bevilgning har en forutsetning om støtte fra andre organisasjoner. Søkt støtte ble ikke innvilget i 2021, og eventuell bruk av budsjetterte midler uten støtte må avgjøres politisk.
679	Veger	Prosjektet har en direkte sammenheng med hovedplan veg der det ut ifra tilstandsvurderinger er satt opp en prioriteringsliste over veger med tilhørende tiltak for å få oppjustert bæreklassen (Bk). Administrasjonen utarbeidet et forslag til aktuelle veger å oppgradere i 2020 og 2021 som ble vedtatt av UPT 25.03.2020.	K-sak 097/20 og UPT-sak 031/20	Ekstern link	31.12.2021	Ferdig	Startet		Påstartet oppgradering 2020 fortsettes i 2021, og avsluttes høsten 2021.
624	Venabyggsfjellet grunnvannsanlegg	Ref. handlingsprogram tilhørende kdp VA (VF03, VF04 og deler av VF05) planlegges første trinn for fremføring av vann og håndtering av avløp fra nytt høydebasseng bak Spidsbergseter hotell. Tiltakene inkluderer 200 m ny vannledning ved Buhaugen (for å øke kapasitet) og tiltak i utestasjon i Langbakken for å sikre tilstrekkelig trykk til alle abonnenter og til fremtidig basseng. For mer info om prosjektet se saksnr 20/4426.	K-sak 097/20	Ekstern link	31.12.2021	Ferdig	Ikke startet		Arbeidene planlegges gjennomført når alle grunneieravtaler er på plass. Arbeider planlegges nå gjennomført tidligst etter snøsmeltingen i 2022.
491	ENØK-tiltak	Kommunen har inngått EPC-kontrakt (energisparekontrakt) som garanterer energisparing. Tiltak i henhold til kontrakt vil være å anse som selvfinansierende. Bygg er analysert og tiltak er gjennomført. Optimalisering av anlegg pågår og er tidkrevende.	K-sak 097/20	Ekstern link	31.12.2021	Ferdig	Startet		Overgang til garantifase (fase 3) av prosjektet var 15.06.2018. Garantifasen er 5 år fra overtakelse (15.06.2018), og går fram til 15.06.2023. Optimalisering av anlegg pågår. Videre oppfølging og optimalisering av anlegg etter garantifasen vil være løpende driftsoppgaver.
479	Parkering Linåkertunet	Det er behov for mer parkeringsareal ved Linåkertunet. I prosjektet ligger etablering av parkeringsareal og carporter. K-sak 052/18 og K-sak 20/20.	K-sak 116/19	Ekstern link	31.12.2022	Ferdig	Startet		Arbeidet er under prosjektering hos entreprenør og alt arbeid skal være ferdig sommeren 2022. Status 25.11.21: Entreprenør gjennomfører nå optimalisering av løsning på tomten. Det er aktuelt med parkering over Carportene, slik at adkomst til bolig kan legges på oversiden av ny parkeringsplass. Status 01.01.2022:

Saksnr	Sakstekst	Vedtaket hovedpunkter	Ref.	Link	Frist	Status politisk	Status adm.	Komm.dir. komm.	Saksb. komm.
									Optimalisering er foretatt og parkeringen vil berøre en betydelig mindre del av tomten på Linåkervegen 4, adkomsten vil også bestå som den er idag. Endringene anses som vesentlige og tiltaket måtte nabovarsles på nytt før det byggesøkes. Oppstart fysiske arbeider antas ila Januar. Status 23.02.2022: Tillatelse til tiltak er gitt og anleggsarbeider pågår. Prosjektet skal stå ferdig sommeren 2022.
477	Garanti for kjøp av leiligheter i tettsteder	Kommunale garantier gitt i tidligere å er nå utløpt, da utbyggere har solgt tilstrekkelig antall leiligheter	K-sak 097/20	Ekstern link	31.12.2021	Ikke startet	Startet		Det er foreløpig ikke gitt nye garantier innenfor rammen. Rammen er pt. satt på vsent fram til kommunen har vurdert alle muligheter for bygging av boenheter i sentrum. Dette ble det orientert om i kst 26.10.21
472	Barnehager - Sikkerhetsunderlag lekeapparater	Prosjektet gjelder støtsikre matter under lekeapparater i Ringebu og Fåvang barnehager	K-sak 097/20	Ekstern link	31.12.2021	Ferdig	Startet		Ringebu barnehage er ferdig. Fåvang barnehage gjennomføres til 2022 på grunn av byggeaktivitet i 2021 (H457).
471	Utbedring av brannstasjon og helsesenter	Mulighetsstudie Ringebu Helsesenter.	K-sak 116/19	Ekstern link	31.12.2021	Startet	Startet		Startet i 2021, rapport leveres tidlig i 2022.
465	Offentlig toalett i sentrum	Bygging av offentlig toalettanlegg i Ringebu sentrum.	K-sak 086/20	Ekstern link	31.12.2021	Ferdig	Startet		Ferdigstilt og tatt i bruk juli 2021. Mindre etterarbeid etter vintersesong og sluttavregning i 2022.
461	Hageskogen boliger - utbedring fukt, kjøkken, vinduer	Prosjektet gjelder boliger i Hageskogen nr 12-25 - Fukt i bad, nedslitte kjøkken, bytte av vinduer.	K-sak 097/20	Ekstern link	31.12.2021	Ferdig	Startet		Utføres fortløpende ved ledige leiligheter og gjennomføring foreslås fordelt over flere år.
460	Kaupanger - lydisolasjon kulturskole	Lydisolasjon Ringebu kulturskole.	K-sak 116/19	Ekstern link	31.12.2021	Ferdig	Startet		Utført i egenregi, bygningsmessig ferdigstilt 31.12.2021. Rommet tatt i bruk januar 2022. Etterarbeid og avregning vinter/vår -22.
457	Fåvang barnehage - tiltak temperatur gulv/rom	Bygningsmessige arbeider. Utskiftning av vinduer og dører. Varme i gulv. Sprinkling, nytt tak.	K-sak 020/21	Ekstern link	31.12.2021	Ferdig	Startet		Byggestart juni 2021 og innflytting 04.01.2022. Etterarbeid utomhus til vår -22. Sluttavregning 2022

Saksnr	Sakstekst	Vedtaket hovedpunkter	Ref.	Link	Frist	Status politisk	Status adm.	Komm.dir. komm.	Saksb. komm.
448	Kaupanger - Bygningmessige arbeider	Bygningmessige arbeider - Sikring mot nedfall fra tak. Renovering av fasader og tak, oppgradering av inngangsparti samt etterisolering av hele bygget.	K-sak 097/20	Ekstern link	31.12.2021	Startet	Startet		01.03.22: Midlertidige sikringstiltak er gjennomført med etablering av varmekabler i gradrenner og takrenner over inngangspartier. Løskifer på trappetårn er skiftet. Tiden fram til 2024 vil bli brukt for å avklare videre rehabiliteringsforhold.
447	Servicebygg vaktmestere, renholdere og driftsoperatører	Utbygging av «Raudhallen» til servicebygg for samling av vaktmestertjenesten, uteseksjonen og renholdere. Ringebu renseanlegg planlegges nedlagt og uteseksjonen vil da ha behov for nytt tilholdssted. Samlokalisering er forventet å gi bedre koordinering og ressursutnyttelse.	K-sak 097/20	Ekstern link	31.12.2021	Startet	Ikke startet		Planlegging pågår og behovet for de forskjellige enhetene kartlegges, samtidig som byggets egnethet vurderes. Denne prosessen tar noe lengere tid enn antatt for å sikre på at det blir et fremtidsrettet bygg som dekker behovene for alle driftsenhetene i årene som kommer. Prosjektet er knyttet til prosjekt H446 "JOBA Tilrettelegging produksjonslokaler" og ses i sammenheng med dette prosjektet. Det forventes at utlysning av de fysiske arbeidene vil gjennomføres i løpet av høsten 2021. Ferdigstilling tidligst 2022.
445	Linåkertunet - Utbedring av tak	Linåkertunet Tak Bygg A og B.	K-sak 097/20	Ekstern link	31.12.2021	Ferdig	Startet		Gjennomført 2021, mindre etterarbeid og sluttavregning 2022
438	Nytt bofelleskap funksjonshemmede Hageskogen	Det er bygd nytt bofelleskap som blant annet inkluderer 11 nye leiligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne, en avlastningsleilighet, kontor og fellesrom på tomte nord for dagens ROS på Brettingen.	K-sak 083/20	Ekstern link	31.12.2021	Ferdig	Startet		Etterarbeid pågår, ferdigstilling 31.12.2022.
435	Ringebu ungdomsskole - tak svømmehall, bygningmessige arbeider	Takarbeider Ringebu Ungdomsskole	K-sak 097/20	Ekstern link	31.12.2021	Ferdig	Ikke startet		Gjennomføring i 2023 ihht. økonomiplan. Utsatt i påvente av skolebruksanalyse.
301	Trygghetsalarmer	1. Ringebu kommune anskaffer trygghetsalarmer som foreslått i kommunedirektørens saksframlegg. 2. Kommunestyret vedtar en tilleggsbevilgning til innkjøp av trygghetsalarmer i 2021 på inntil kr 1.060.000 + mva. Bevilgningen finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta	K-sak 055/21	Ekstern link	31.12.2021	Ferdig	Startet		

Saksnr	Sakstekst	Vedtaketets hovedpunkter	Ref.	Link	Frist	Status politisk	Status adm.	Komm.dir. komm.	Saksb. komm.
		de budsjettekniske endringene i budsjettet for 2021. 4. Nytt engangskjøp innarbeides i investeringsbudsjettet for 2025 ved neste ordinære rullering av økonomiplan.							
21/2963	skole					Startet	Startet		
151	Nye lokaler for backuplokasjon	Flytting av maskinvare for backup av data til annen lokasjon.	K-sak 039/20	Ekstern link	31.12.2021	Ferdig	Startet		Ny maskinvare installeres og idriftsettes våren 2021. Forventes ferdigstilt og tatt i bruk 1. januar 2021. Utstyr for å opprette 10 Gbps nettverk mellom datasenter og backuplokasjon er bestilt, men har lang leveringstid pga. covid-19. Maskinvare ellers er installert og satt i drift i datasenteret, så det som gjenstår er flytting og montering på backuplokasjon. Nettverksutstyr ble levert senhøsten 2021, men er pga ressursituasjon hos IKT, samt covid 19 restriksjoner ikke installert. Det forventes å være fullført 1. januar 2022.